



6922E767-E267-4CAC-B83F-48E09E120032

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACION
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07841488
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ALVA HURTADO JORGE ELIAS DOMINGO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	30/04/2019 09:41:08 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI	COLQUICOCHA APARICIO DIONICIO	DNI	08345493	15/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI	GOMEZ CUBILLAS ESTHER DIONILA	DNI	07170166	11/04/2018	1, 2, 3, 4 y 5
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI	LORENZO MEDICO CESAR JOLIVE	DNI	43489516	31/05/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI	VELARDE DORREGO JESUS EUFRASIO	DNI	07808672	06/09/2016	1, 2, 3, 4 y 5
5	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES - INICTEL UNI	OLIDEN MARTINEZ JOSE FORTUNATO	DNI	10432917	22/07/2014	3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



6922E767-E267-4CAC-B83F-48E09E120032

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE DESARROLLÓ EL PROCESO CONFORMÁNDOSE COMISIONES DE EJES TEMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD, A LOS CUALES SE AGREGÓ EL EJE DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE ACUERDO A LA GUÍA DEL CEPLAN EN ESE MOMENTO VIGENTE, REALIZÁNDOSE REUNIONES CON ESPECIALISTAS EN EL TEMA, Y DEFINIENDO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES E INDICADORES., PARA SU MEDICIÓN , SIENDO LUEGO APROBADO POR EL TITULAR DEL PLIEGO.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva  <input type="checkbox"/> Fase estratégica  <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional. responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>N° 009-2018-CEPLAN/DNCP-PEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>23/02/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>CEPLAN REMITE MEDIANTE OFICIO N° 048-2018-CEPLAN/DNCP EL INFORME TÉCNICO N° 009-2018-CEPLAN /DNCP-PEI CON EL CUAL ESTE ORGANISMO COMUNICA QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 DE LA UNI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, RECOMENDANDO CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE APROBACIÓN Y PUBLICARLO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA UNI, CONFORME AL RESULTADO DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION RECTORAL N° 0356</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>02/03/2018</p>	<p>Año inicio:</p>	<p>2018</p>

<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>OF. N° 002-E-UPL-OCPLA-2018</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>05/02/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE REMITIERON LAS VERSIONES DE LA PROPUESTA DE PEI UNI 2018-2020 PARA LAS REVISIONES METODOLÓGICAS POR CEPLAN, Y SE FUERON LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PREVIO A LA APROBACIÓN FINAL, DE ACUERDO A LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. CABE SEÑALAR QUE LA DIRECTIVA N° 001-2014 -CEPLAN HA SIDO DEROGADA, Y REEMPLAZADA POR LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y OTRAS GUÍAS METODOLÓGICAS EMITIDAS POR CEPLAN.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1298</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>31/07/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL POI 2018, ENMARCADO EN LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL PEI UNI 2018-2020, POR EL CUAL LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI A EJECUTARSE, ESTÁN ORIENTADAS AL LOGRO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, CONTIENE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LAS METAS FÍSICAS MENSUALES Y ANUALES DE ACUERDO A LOS REPORTES DEL APLICATIVO CEPLAN V.01. EN EL CUAL SE REGISTRA LA PROGRAMACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.</p>

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las

entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales (provincias y distritos). Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDRD. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe 692-2017-CE/CD-CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



6922E767-E267-4CAC-B83F-48E09E120032

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	OE1.01 MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.	0.25	VICERRECTORADO ACADÉMICO							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		I.01 PORCENTAJE DE CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS NACIONAL O INTERNACIONALMENTE.	Porcentaje	25	2015	100	86	75	1	-DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA CUMPLIR CON LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE LA ACREDITACIÓN. - RECURSOS INSUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN. - APARECE LA ISO 21001: SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS Y SE VE POR CONVENIENTE CAMBIAR A ESTA CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	OE1.02 OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES.	0.23	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		PORCENTAJE DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN, REGISTRADOS EN EL DINA Y REGINA.	Porcentaje	7.40	2015	75	58	53	1	DOCENTES NO ESTÁN SENSIBILIZADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAR INSCRITOS EN EL DINA Y REGINA. LIMITACIONES DE TIEMPO DE LOS DOCENTES PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN EL DINA. MIENTRAS QUE EN EL REGINA, LOS DOCENTES INVESTIGADORES DEBEN CUMPLIR CON REQUISITOS DE MAYOR EXIGENCIA PARA ESTAR INSCRITOS, COMO CONTAR CON INVESTIGACIONES EN EJECUCIÓN, HABER REALIZADO PUBLICACIONES EN REVISTAS INDIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS, ENTRE OTROS.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	OEI.03 PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.	0.19	CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, OFICINA CENTRAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, FACULTADES - SECCIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA PORCENTUAL DE CRECIMIENTO DE NÚMERO DE REDES ACADÉMICAS DE LAS QUE LA UNI FORMA PARTE.	Tasa			5	2	3	1	LIMITACIONES DE RECURSOS ECONÓMICOS, PARA FACILITAR MAYORES PASANTÍAS Y MOVILIDAD DE DOCENTES Y ALUMNOS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE REDES ACADÉMICAS.	SE REALIZÓ CON FINANCIAMIENTO DE LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE DOCENTES Y ALUMNOS.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------

1	OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			0.18	DIGA, OCPLA, CTIC, OCDO						
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>	
	ÍNDICE PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (LICENCIAMIENTO).	Porcentaje	10	2016	100	100	100	1	ESTA PENDIENTE LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS ACCIONES APROBADAS DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA UNIVERSIDAD DEBIDO A LIMITACIONES DE RECURSOS.	COORDINACIONES EFECTUADAS ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA UNIVERSIDAD PARA IMPLEMENTAR PLANES DE TRABAJO.	

<b>N°</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>			<b>Prioridad según importancia</b>		<b>Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.</b>		<b>Comentarios</b>		
1	OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			0.15		SERVICIOS GENERALES, CISMID, CIU				
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>
	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA REDUCIR RIESGOS EN LAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA UNIVERSIDAD.	Porcentaje	8	2017	50	25	13	1	LIMITACIONES ECONÓMICAS PARA REALIZAR MAYORES ACCIONES PARA MITIGAR POSIBLES DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD PARA HACER FRENTE A LA OCURRENCIA DE SISMOS	SE TUVO QUE PRIORIZAR LA REALIZACIÓN DE REFORZAMIENTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PABELLÓN CENTRAL POR SER UNO DE LOS DE MAYOR ANTIGÜEDAD..

### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

### Comentarios:



6922E767-E267-4CAC-B83F-48E09E120032

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	15	2	1	15	13	13	2	2	0	105762204.82	17691908	207347	1	37000	3	7
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**





6922E767-E267-4CAC-B83F-48E09E120032

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	344	378	812884.93	1027804.52
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	66	63	490501.39	481618.65
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	629	627	826806.15	1397387.25
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	1295	1326	4196277.05	4786976.52
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	2	3	7443.68	10941.21
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	77	108	141353.83	289763.61
Servicios de terceros	8	839	10650	1842399.59
Locación de servicios	39	59	119475	181741.40
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



6922E767-E267-4CAC-B83F-48E09E120032

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301541	INSTALACION DE UN CENTRO DE EXCELENCIA DE CAPCITACION EN SISTEMAS OPTICOS SAN BORJA, LIMA, LIMA	13/06/2018	SUFICIENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN SISTEMAS OPTICOS EN EL INICTEL-UNI	3747568	3747568		02/05/2018	30/11/2018	INVERSIÓN	Sí	15/06/2018	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONTENIDOS Y SERVICIOS	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE ASIGNO PRESUPUESTO A ESTE COMPONENTE.		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	14	14	438963	438963	EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2018 PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE FUE INSUFICIENTE SOLO SE AVANZO EL 14% DE TODO EL COMPONENTE A IMPLEMENTAR QUE INCLUYE LA FASE INICIAL DE EQUIPOS.	DEBIDO A LA LIMITACION PRESUPUESTAL EN EL AÑO 2018 SE DECIDIO QUE EL EQUIPAMIENTO SE IMPLEMENTARA EN LA FASE 2.	CONTINUA.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO. SIN EMBARGO CABE SENALAR QUE EL MONTO ASIGNADO PARA SU ELABORACION FUE FINANCIADO CON OTRA META PRESUPUESTAL .		
	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	0	10	7	26709	22850	LOS PROVEEDORES DE UTILES DE ESCRITORIO. SUBIERON SUS PRECIOS EN EL MES DE DICIEMBRE, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ADQUISICIÓN PREVISTA .	POSTERGO LA ADQUISICIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO EN EL QUE CONTINUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	CONTINUA.		
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	3	3	159000	159000			CONCLUIDO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
372888	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POST PRODUCCIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DEL INICTEL-UNI, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	11/04/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN POST PRODUCCION DIGITAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DEL INICTEL-UNI	299991	310814	A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO EN EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA SE HA CONSIDERADO GASTOS GENERALES Y UTILIDAD DEL CONTRATISTA, EL CUAL NO TENIA PREVISTO EN EL PERFIL DE PROYECTO, INCIENDIENDO EN UN AUMENTO EN EL COSTO DEL COMPONENTE Y POR ENDE DEL PROYECTO.	15/08/2017	13/04/2018	INVERSIÓN	Sí	01/09/2017	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	11	11	11	41403	41403			NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTE COMPONENTE.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO CABE SEÑALAR QUE EL MONTO ASIGNADO PARA SU ELABORACION FUE FINANCIADO CON OTRA META PRESUPUESTAL .
	GESTION Y SUPERVISIÓN	Unidad	3	3	3	4550	4550			NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTE COMPONENTE.
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTE COMPONENTE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2109868	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI.	16/06/2009	SUFICIENTES Y ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	5963705	11534680	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2010	31/07/2013	INVERSIÓN	NO	01/08/2010	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	44	63	63	555799	555744	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	61950	61950	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2815	3217	3216	9289529	9286802	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	SE INCORPORÓ RECURSOS POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTA		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	17	23	23	183250	180564	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2112818	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI	10/06/2009	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ASISTENCIA MÉDICA CURATIVA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNI	5961903	8357799	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2010	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2011	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	19	19	19	96732	96732	S/C	S/C	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	179927	179927	S/C	S/C	S/C		
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EL PRESENTE AÑO FISCAL 2019		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2380	2488	2488	7553918	7553917	SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	20	20	20	143995	143995	S/C	S/C	S/C		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2112994	MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO N° 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI	09/12/2009	MEJORAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO N° 4) DE LA FIM - UNI	5995522	26130445.50	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/07/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	01/03/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	12	12	12	146080	146080	S/C	S/C	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2908	2926	2926	7295041	7295032	SE PRESENTARON ADICIONALES DE OBRA	GESTIÓN ANTE LA UNIDAD EJECUTORA	S/C		
	MOBILIARIO	Porcentaje	6	6	6	16910	16910	S/C	S/C	S/C		
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	14	14	14	176680	176680	S/C	S/C	S/C			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2113138	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI	31/03/2010	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS QUE FACILITEN LA VINCULACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES CON LA INVESTIGACIÓN AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES EN LA FIEE - UNI	5747789	8179240.67	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2010	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	01/05/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	164	164	164	3985029	3985029	S/C	S/C	S/C
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	30200	30200	S/C	S/C	S/C
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	1	1	1	17280	17280	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	569	703	695	2576470	2546842	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	10	12	12	132279	132270	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2150240	MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20/10/2011	EL OBJETIVO O PROPÓSITO CENTRAL DEL PROYECTO ES : ADECUADO Y EFICIENTE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA UNI.	5863803	7622735	>INCREMENT O Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2012	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	64	66	66	4905444	4904124	PROBLEMAS CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	COORDINACIÓN CON LA OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA	S/C
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	59991	59991	S/C	S/C	S/C
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	15	15	15	124300	124300	S/C	S/C	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2167986	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNI	13/05/2011	ADECUADA ATENCIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA FIGNP	5894728	10130161	>INCREMENT O Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2012	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	673	673	673	505000	505000	S/C	S/C	S/C
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	1	1	1	6000	6000	S/C	S/C	S/C
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	5327	5780	5767	8821297	8802421	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	23	23	23	184950	184950	S/C	S/C	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2168029	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA ACADÉMICA E INVESTIGACION EN COMPUTACION E INFORMATICA DE LA FIM -UNI	03/09/2012	EL OBJETIVO O PROPÓSITO CENTRAL DEL PROYECTO ES: AUMENTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA DE LA FIM-UNI	4941972	6405267	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/07/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	20	21	21	474081	473940	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	166	3116	2312	3348712	2484597	SE INICIO LA OBRA CON RETRASO DEBIDO AL CAMBIO DE MODALIDAD	COORDINACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA	S/C
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	1	14	13	111000	103638	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2171470	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI	14/03/2012	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS UNI	5022701	5274614	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	15/05/2012	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/05/2015	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	18	62	62	3212689	3212689	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C		
	MOBILIARIO	Porcentaje	100	100	100	9950	9950	S/C	S/C	S/C		
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	6	6	6	45000	45000	S/C	S/C	S/C		

2171529	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA FIECS DE LA UNI	24/01/2012	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS ACADÉMICOS Y/O CULTURALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS	4564768	6626359.52	NO SE REGISTRO VARIACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01/01/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/12/2013	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	87680	87680	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	33	692	665	2649116	2544335	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	5	5	104084	98157	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--



2171552	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA	25/05/2012	EL OBJETIVO O PROPOSITO CENTRAL DEL PROYECTO ES: ADECUADA PROVISION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI	3778359	14190808	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/12/2013	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPO Y MOBILIARIO	Porcentaje	20	60	60	560320	560319	PROBLEMAS DE PAGO AL PROVEEDOR DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	COORDINACIÓN CON OCEF	S/C		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	166000	166000	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	9124	11971	11969	8978498	8976786	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	PRESENTO ADICIONALES EN ESTA PARTIDA		
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	29	33	33	266004	266004	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2171559	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA, GENERAL, APLICADA 21, OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	18/04/2017	ADECUADOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA Y TEXTIL	9958475	10800725	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2018	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	24	17	2516800	1836397	SE PRESENTO PROBLEMAS CON UN PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE BIENES	SE SOLICITO EL MONTO DEL CONTRATO POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES 2019	S/C		
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	3	3	33200	33200	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2183231	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS ¿ ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	18/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	833307	1162588	NO SE REGISTRO VARIACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01/10/2014	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	85	100	100	1017139	1017130	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	28	28	28	80174	80174	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	2562	2562	S/C	S/C	S/C		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2183232	RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	03/06/2013	ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	9939129	14999971.05	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	94643.33	94643.33	S/C	S/C	S/C
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	5601	8862	8854	10934932.89	10944640.89	ADICIONALES DE OBRA PARA LA RED DE AGUA Y DESAGÜE	REGULARIZACIÓN ANTE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA UNI	S/C
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	12	21	20	373720	366272	NO SE PRESENTAROS PROBLEMAS	S/C	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2183233	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	05/06/2013	ADECUADOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	5834861	6036727.14	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/07/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/10/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	95000	95000	S/C	S/C	S/C
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2420	2492	2492	5643093	5643093	ALGUNAS ZONAS DEL CAMPUS NO SE PUDIERON MEJORAR CON EL PRESUPUESTO ACTUAL POR LO QUE SE PRESENTARA UN ADICIONAL EL SIGUIENTE AÑO FISCAL PARA COBERTURA AL 100% LA RED DE MEDIA TENSIÓN	COORDINACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA	S/C
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Unidad	10	10	10	106626	206626	S/C	S/C	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2195339	MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	16/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNI	994747	1021539.24	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2016	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	69	100	100	947665.62	947665.62	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		

2216753	AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI	16/04/2012	"MEJORA DEL SERVICIO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. "	5989375	12906097	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/12/2012	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	61	61	61	311775	311775	S/C	S/C	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	54559	54559	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	3733	3812	3812	6954761	6954410	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	SE FINANCIÓ POR LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	11	11	11	141542	141542	S/C	S/C	S/C			

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2216868	INSTALACION DE UN REPOSITORIO DEL CONOCIMIENTO E INCREMENTO DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA RIMAC LIMA	13/04/2012	OFRECER UN ADECUADO Y SUFICIENTE ACCESO AL USO DE LA INFORMACION TECNICA CIENTIFICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE E INVESTIGACION DE LA UNI	6133966	7015402	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/07/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2013	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	35	36	36	2497046	2497046	PROBLEMAS DE PAGO CON EL PROVEEDOR DEBIDO A QUE EL PROYECTO NO ESTABA INCORPORADO EN EL PMI	COORDINACIÓN CON LA UF-OCPLA	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	10000	10000	S/C	S/C	S/C		
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	4	4	4	33400	33400	S/C	S/C	S/C		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2251365	CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA	29/08/2014	EL OBJETIVO O PROPOSITO CENTRAL DEL PROYECTO ES: ADECUADA PROVISION DE SERVICIOS DE AUTOMATIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA NUEVA SEDE DE LA FIP-UNI	9723220	9981328	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2015	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2016	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1200	1665	1665	7341534	7341102	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40000	40000	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	5	12	12	98136	98136	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251853	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL INICTEL-UNI SAN BORJA -LIMA-LIMA	25/04/2017	ADECUADOS SERVICIOS EN EL PROCESO DIDACTICO Y METODOLOGICO DE LA CAPACITACION A DISTANCIA	641200	641200		01/07/2018	14/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	31/07/2018	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONTENIDOS Y SERVICIOS	Unidad	0	5	5	95694	95694			CONCLUIDO.		
	EQUIPAMIENTO E-LEARNING	Unidad	0	62	48	320891	162059	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE BIENES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE PERU COMPRAS.	ENVIO DE CARTAS NOTARIALES A ALGUNOS PROVEEDORES QUE INCUMPLIERON LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO POR PERU COMPRAS.	CONTINUA.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO CABE SEÑALAR QUE EL MONTO ASIGNADO PARA SU ELABORACION FUE FINANCIADO CON OTRA META PRESUPUESTAL .		
	GESTION Y SUPERVISION	Unidad	0	8	7	104415	83111			CONTINUA.		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	2	2	92000	92000			CONCLUIDO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2320023	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI	18/05/2016	LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI RECIBEN LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FIC.	7471098	7846370	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/07/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	16	71	71	283974	283974	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	592	1762	1756	4244735	4229235	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	49	2	50000	1679	PROVEEDOR SE ADJUDICO LOS ÚLTIMOS DÍAS DE DICIEMBRE MEDIANTE CONVENIO MARCO Y NO PUDO ENTREGAR LOS BIENES	SE COORDINO CON LOGÍSTICA PERO NO SE AVANZO	S/C
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	14	28	28	225901	225877	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333076	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS EN LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA NUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE INGENIERA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA - RIMAC- LIMA - LIMA	07/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LAS AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS EN LA NUEVA SEDE DE LA FIP EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	2494551	3468444	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/01/2017	31/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	7	97	97	796390	796390	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	20000	20000	S/C	S/C	S/C
	MOBILIARIO	Unidad	651	959	959	1105921	1105921	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2339651	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES IECOS DE LA FIEECS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, DISTRITO DEL RÍMAC, LIMA - LIMA	29/03/2017	MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA FIEECS - UNI	541667	703486.17	>INCREMENTO Y/O MODIFICACIONES EN LAS METAS ASOCIADAS AL PROYECTO.	01/07/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	47	100	100	178148	178148	NO SE PRESENTARON	NINGUNA	S/C		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	445	490	490	497338	497308	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	1	2	2	14000	14000	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2343421	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIENCIAS BÁSICAS Y SOCIALES, DE LA TIERRA, DEL AMBIENTE, DE ENERGÍA Y PETROQUÍMICA PARA LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNI, RÍMAC, LIMA	03/04/2017	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA PARA LOS TESISISTAS DE PREGRADO, DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNI	1199937	1199937.38	NO SE REGISTRO VARIACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01/07/2017	31/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	62	100	100	1197352.81	1196813.81	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2343510	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIENCIAS DE MATERIALES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y BIOINGENIERIA PARA LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LA UNI, RIMAC, LIMA	03/04/2017	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA PARA LOS TESISISTAS DE PREGRADO, DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNI	1199994	1199993.78	NO SE REGISTRO VARIACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01/07/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	44	100	100	1145551	1145332	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NINGUNA	S/C		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	6	6	6	53932	53932	S/C	S/C	S/C		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACION DE PABELLON CENTRAL DE LA UNI	31/07/2017	REHABILITACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	2352251.27	2352251.27	NO SE PRESENTO VARIACIÓN A NIVEL DE MANUAL DE ESPECIFICACIONES	01/09/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1947	7181	6646	1354905	1253857	SE PRESENTARON PROBLEMAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	COORDINACIÓN CON OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA	S/C		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	3	3	3	31000	31000	S/C	S/C	S/C		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN LOSA PAVIMENTO EN EL (LA) CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD DE RIMAC, DISTRITO RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20/11/2017	MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	269078.30	269078.30	NO SE PRESENTO VARIACION	01/11/2017	31/07/2018	INVERSIÓN	Sí	01/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	5000	5000	S/C	S/C	S/C		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	488	830	830	262996	262996	PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD DE MATERIALES PARA PODER PAVIMENTAR LA ZONA DEL COLISEO UNI	COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	S/C		

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

#### Comentarios: